

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации
муниципальной программы
Пижанского муниципального района
Кировской области
«Модернизация коммунальной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности»
за 2019 год

Дата составления отчета «28» февраля 2020 года

Подготовил _____ И.А. Заплаткина

Контактный телефон (883355) 2-21- 46

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель
главы администрации
района, начальник Управления
строительства и архитектуры,
ЖКХ, ПСД, транспорта и связи _____ С.П. Мотовилов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Пижанского муниципального района Кировской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности»

за 2019 год

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского муниципального района Кировской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» (далее - муниципальная программа) в 2019 году проводились мероприятия по повышению надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращению электро-, тепло-, водоснабжения потребителей, модернизации объектов энергоснабжения, снижению аварийности и экономии энергоресурсов.

В ходе реализации муниципальной программы проводится её корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию (сокращение финансирования из областного бюджета, получение экономии от торгов, другие причины). Принято ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную программу:

от 06.03.2014 № 42,
от 13.05.2014 № 88,
от 12.01.2015 № 1,
от 22.01.2016 № 13,
от 17.08.2016 № 168,
от 18.11.2016 № 238,
от 25.01.2017 № 15,
от 03.08.2017 № 234,
от 30.01.2018 № 31,
от 22.08.2018 № 198,
от 18.01.2019 № 22,
от 14.11.2019 № 242,

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» за 2014 - 2019 годы составил 608,83 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 608,83 тыс. рублей.

*Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,
запланированных к реализации в 2019 году.*

N п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования и источник план	Объём финансирования факт	Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий	Выпол- нение (+,-)
1	Утепление и замена окон, дверей, фасадов зданий, черд. перекрытий	39,7 (местный бюджет)	39,7 (местный бюджет)	Утеплены чердачные перекрытия	+
2	Замена ламп накаливания в системах освещения муниципальных учреждений на энергосберегающие и светодиодные	45 (местный бюджет)	45 (местный бюджет)	Заменены лампы накаливания в системах освещения муниципальных учреждений на энергосберегающие и светодиодные. Закуплено 80 ламп (светодиодные)	+
3	Нераспределенный остаток	0 (местный бюджет)	0 (местный бюджет)		+
4	Всего по программе	84,7 (местный бюджет)	84,7 (местный бюджет)		+

Из 2 мероприятий выполнены 2 (100 %).

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

N п/п	Наименование показателей	Единица из-мере- ния	Значение показателей			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшеству ющий отчетному	отчетный год			
				план	факт		
Жилищно – коммунальное хозяйство							
1	Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления	%	100	98,1	98,1	100	
2	Доля ОКК частной формы собственности в общем количестве ОКК	%	100	100	100	100	
3	Доля МКД, расположенных на участках, поставленных на кадастровый учет	%	100	100	100	100	
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
1	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД:						
	эл. энергия	квт.ч на 1 прожив	417	430	415	103,6	
	тепловая энергия	Гкал/1 кв.м	0,147	0,15	0,145	103,4	
	холодная вода	м³ на 1 чел. населения	25,2	25,9	25,1	103,2	
2	Удельная величина потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями						
	эл. энергия	квт.ч на 1 прожив	101,85	105	101	104	
	тепловая энергия	Гкал/1 кв.м общей площади	0,272	0,28	0,269	104,1	
	холодная вода	м³ на 1 чел. населения	2,9	3,7	2,76	134,1	

Из 5 показателей выполнены 5 (100 %).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагается продолжить реализацию программных мероприятий во вновь утвержденной муниципальной программе.