

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации
муниципальной программы
Войского сельского поселения Пижанского района
Кировской области
«Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства»
на 2014-2021 годы

за 2018 год

Дата составления отчета «29» марта 2019 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2021 годы

за 2018 год

В рамках реализации муниципальной программы Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2021 годы (далее - муниципальная программа) в 2018 году осуществлялись мероприятия, направленные на исполнение полномочий администрации поселения по решению вопросов местного значения, повышение качества жизни населения.

Реализация проводимой администрацией поселения муниципальной политики осуществляется за счет средств бюджета поселения.

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию. Прилагается

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств, вследствие чего производилось перераспределение средств с одной статьи на другую (для финансирования первоочередных расходов).

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»

Наименование мероприятия	Источники финансового обеспечения	Объем финансирования за 2018 год, тыс. рублей		Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий	Выполнение
		План	Факт (кассовые расходы)		
Благоустройство населенных пунктов	Всего	4,1	4,1	Выполнены полномочия по благоустройству	+
	Областной бюджет	0	0		
	Местный бюджет	4,1	4,1		
Мероприятия в области коммунального хозяйства	Всего	0	0	Выполнены полномочия в области коммунального хозяйства	+
	Областной бюджет	0	0		
	Местный бюджет	0	0		

Выполнено 100% мероприятий, т.е. из 2 мероприятий выполнено 2 мероприятия.

Сведения от достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год			
				план	факт		
1	Рост количества мероприятий по благоустройству поселения	Ед.	8	+1	9	100	
2	Снижение количества аварий на водонапорных сетях	Ед.	6	-1	5	100	

Из 2 показателей выполнено 2 показателя, т.е.100%

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы.

