

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации  
муниципальной программы Войского сельского  
поселения Пижанского района Кировской области  
«Развитие транспортной системы»  
на 2014-2021 годы**

**за 2019 год**

Дата составления отчета «16» марта 2020 года

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

### о ходе реализации муниципальной программы Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2021 годы

за 2019 год

В рамках реализации муниципальной программы Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы (далее - муниципальная программа) в 2019 году осуществлялись мероприятия, направленные на исполнение полномочий администрации поселения по решению вопросов местного значения муниципального образования Войское сельское поселение, в целях развития транспортной системы Войского сельского поселения с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Реализация проводимой администрацией поселения муниципальной политики осуществляется за счет средств бюджета поселения, средств областного бюджета.

В ходе реализации муниципальной программы проводится её корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию. Прилагается.

*Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

Негативно на ход реализации программы повлиял высокая себестоимость работ по ремонту дорог. Остатки средств 2019 года будут направлены на 2020 год , чтобы выполнить больший объем работ.

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы.

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы  
«Развитие транспортной инфраструктуры», запланированных к реализации в 2019 году

Наименование мероприятия	Источники финансового обеспечения	Объем финансирования за 2019 год, тыс. рублей		Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий	Выполнение (+,-)
		План	Факт (кассовые расходы)		
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения	всего	745,0	406,7	Грейдирование дорог, расчистка в зимний период, подсыпка щебня	+
	областной бюджет				
	местный бюджет	745,0	406,7		
Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения	всего	2262,4	2259,8	Оплачен в щебеночном варианте участок ул. Советская с.Воя 1,1 км и ремонт дороги от реки Иж до ул.Заречная д.Новые Щеглята	+
	Местный бюджет	984,4	981,8		
	Областной бюджет	1278,0	1278,0		
Профилактика безопасности дорожного движения	всего	0,0	0,0	Беседы в школе, на сходах	+
	местный бюджет	0,0	0,0		
<b>ИТОГО:</b>		<b>3007,4</b>	<b>2666,5</b>		

-----  
<\*> Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год			
				план	факт		
1	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км.	0,3	0,4	0,4	100	
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	-	0	0	100	
3	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП	%	-	0	0	100	

Из 3 показателей выполнено 3 показателя, т.е. 100%