

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации
муниципальной программы
Ахмановского сельского поселения Пижанского
района Кировской области
«Развитие транспортной инфраструктуры»
за 2016 год

Дата составления отчета «28» февраля 2017 года

Подготовила _____ Л. А. Ошаева
Контактный телефон 6-42-19

Глава администрации

Ахмановского сельского поселения _____ Т. В. Рыкова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Ахмановского сельского поселения Пижанского района Кировской области «Развитие транспортной инфраструктуры» за 2016 год

В рамках реализации муниципальной программы Ахмановского сельского поселения Пижанского района Кировской области «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее - муниципальная программа) в 2016 году осуществлялись мероприятия, направленные на исполнение полномочий администрации поселения по решению вопросов местного значения муниципального образования Ахмановское сельское поселение, а также отдельных государственных полномочий Кировской области, переданных в соответствии с законами Кировской области; создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Ахмановского сельского поселения Пижанского района в части расходов поселения, формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию поселения финансовыми, материально-техническими ресурсами.

Реализация проводимой администрацией поселения муниципальной политики осуществляется за счет средств бюджета поселения, отдельных государственных полномочий Кировской области, переданных в соответствии с законами области – за счет средств областного бюджета.

В ходе реализации муниципальной программы проводится её корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную программу прилагается

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Негативно на ход реализации программы повлиял высокая себестоимость работ по ремонту дорог. Остатки средств 2016 года направлены на 2017 год, чтобы выполнить больший объем работ.

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 1 января 2017 года

Наименование муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель Администрация Ахмановского сельского поселения
(орган исполнительной власти области)

N п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление	25.02.2016	12	Изменения суммы финансирования
2	Постановление	15.04.2016	21	Изменения суммы финансирования
3	Постановление	30.09.2016	59	Изменения суммы финансирования
4	Постановление	28.12.2016	80	Изменения суммы финансирования

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы
«Развитие транспортной инфраструктуры» запланированных к реализации в 2016 году

Наименование мероприятия	Источники финансового обеспечения	Объем финансирования за 2016 год, (период) тыс. рублей		Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий	Выполнение (+,-)
		план	факт (кассовые расходы)		
Содержание и ремонт дорог в населенных пунктах поселения	всего	391,749	391,749	Исполнены полномочия по решению вопросов местного значения	+
	областной бюджет				
	местный бюджет	391,749	391,749		
Мероприятия по поддержке местных инициатив	всего	634,538	634,538	Исполнены полномочия по решению вопросов местного значения	+
	областной бюджет				
	Местный бюджет	634,538	634,538		

<*> Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измере- ния	Значение показателей		Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
			год, предшествующий отчетному	отчетный год			
				план			факт
1.	Перевод автомобильных дорог общего пользования местного значения из грунтовых в дороги твердым покрытием, км			4км	1,035	26	
2.	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования			1,2	1,035	86,3	
3.	Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения			50%	17%	34	
4.	Содержание дорог общего пользования местного значения	руб		391,749	391,749	100	

Из 4 показателей выполнены по итогам 2016 года _61,6%), процент невыполненных – 38,4%.

Неиспользованные средства на ремонт дорог 2016года направить на выполнение мероприятий по ремонту дорог 2017 году, чтобы выполнить больший объем работ.

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы.

