

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации
муниципальной программы
Пижанского муниципального района
Кировской области
«Развитие транспортной системы»
за 2018 год

Дата составления отчета «21» января 2019 года

Подготовил _____ Е.В. Захаров

Контактный телефон (883355) 2-21-46

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Пижанского муниципального района Кировской области «Развитие транспортной системы»

за 2018 год

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского муниципального района Кировской области «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) в 2018 году проводились мероприятия по сохранению транспортной системы, доступности транспортных услуг для населения.

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию (сокращение финансирования из областного бюджета, получение экономии от торгов, другие причины). Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную программу:

от 31.01.2014 № 19,	от 04.05.2016 № 82,
от 06.03.2014 № 47,	от 16.05.2016 № 95,
от 15.05.2014 № 92,	от 24.08.2016 № 177,
от 09.09.2014 № 163,	от 30.11.2016 № 251,
от 29.10.2014 № 198,	от 25.01.2017 № 16,
от 12.01.2015 № 5,	от 06.04.2017 № 78,
от 24.03.2015 № 52,	от 22.05.2017 № 134,
от 06.05.2015 № 67,	от 03.08.2017 № 232,
от 03.07.2015 № 113,	от 14.11.2017 № 330,
от 15.07.2015 № 121,	от 31.01.2018 № 36,
от 14.08.2015 № 136,	от 07.03.2018 № 57,
от 01.09.2015 № 152,	от 16.05.2018 № 95,
от 02.11.2015 № 196,	от 10.07.2018 № 146,
от 22.01.2016 № 14,	от 22.08.2018 № 190,
от 22.03.2016 № 50,	от 28.09.2018 № 223.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств, несостоявшиеся электронные аукционы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

*Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,
запланированных к реализации в 2018 году.*

N п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования и источник план	Объём финансирования факт	Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий	Выпол- нение (+,-)
1	Ремонт автомобильной дороги Пижанка - Павлово	2057,896 (местный бюджет)	2057,89539 (местный бюджет)	Отремонтирован участок дороги протяженностью 0,5км.	+
2	Ремонт автомобильной дороги Пижанка - Казаково	2868,59011 (местный бюджет) 3327,296 (областной бюджет)	2868,59011 (местный бюджет) 3327,296 (областной бюджет)	Отремонтирован участок дороги протяженностью 1,45км.	+
3	Проверка сметной документации	60,124 (местный бюджет)	57,121 (местный бюджет)	Оказана работа по составлению смет по содержанию и ремонту автомобильных дорог	+
4	Оплата услуг строительного контроля	123,48 (местный бюджет)	93,82 (местный бюджет)	Осуществление строительного контроля за производством и качеством выполнения работ ремонту автомобильных дорог	+
5	По исполнению соглашений отчетного финансового года (по содержанию)	18,381 (местный бюджет) 356,3 (областной бюджет)	18,381 (местный бюджет) 356,3 (областной бюджет)	Оплачены в первом квартале 2018 года работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, выполненные за декабрь 2017 года.	+
6	Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в Пижанском районе	937,353 (местный бюджет) 17809,704 (областной бюджет)	912,043 (местный бюджет) 17316,679 (областной бюджет)	В соответствии с заключенным контрактом осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в Пижанском районе (292,6 км.).	+
7	Проведение технической паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения	50,0 (местный бюджет)	50,0 (местный бюджет)	Проведена паспортизация одной автомобильной дороги общего пользования местного значения Пижанского района Ахманово-Ластик	+
8	Оказание услуг по вырубке кустарника прилегающей территории автомобильных дорог	98,980 (местный бюджет)	98,980 (местный бюджет)	Услуги по вырубке кустарника прилегающей территории автомобильных дорог общего пользования местного значения Пижанского района в соответствии с заключенным контрактом были оказаны в 2018г.	+
9	Развитие транспорта	1560,0 (местный бюджет)	1560,0 (местный бюджет)	Администрация Пижанского района возместила расходы МУП «Пижанская автоколонна».	+
10	Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (мосты)	96,317 (местный бюджет)	96,317 (местный бюджет)	На оказание услуг по проведению дополнительной оценки уязвимости ОТИ (4 мостов)	+

11	Выполнение работ по ремонту дороги дорога Ахманово – Сретенка	1377,551 (областной бюджет)	1377,55 (областной бюджет)	Работы (1,328 км.) выполнены в 2017г. в рамках проекта по поддержке местных инициатив, оставшаяся часть средств из областного бюджета в соответствии с контрактом оплачена в 2018 году.	+
12	Выполнение работ по ремонту дороги Пижанка – Большое Безруково от трассы Советск-Яранск до Макарьевского кладбища	477,550 (местный бюджет)	477,550 (местный бюджет)	Работы (0,85 км.) выполнены в 2018г. в рамках проекта по поддержке местных инициатив, оставшаяся часть средств из областного бюджета в соответствии с контрактом оплачена в 2019 году.	+
13	Выполнение работ по ремонту дороги Большая Шуйма - Пичанур	1381,0 (областной бюджет)	1381,0 (областной бюджет)	Работы (1,300 км.) выполнены в 2017г. в рамках проекта по поддержке местных инициатив, оставшаяся часть средств из областного бюджета в соответствии с контрактом оплачена в 2018 году.	+
14	Проверка сметной документации	5,260 (местный бюджет)	3,0035 (местный бюджет)	Оказана работа по составлению смет по содержанию и ремонту автомобильных дорог	+
15	Оплата услуг строительного контроля	29,66 (местный бюджет)	29,66 (местный бюджет)	Осуществление строительного контроля за производством и качеством выполнения работ ремонту автомобильных дорог	+
16	Нераспределенный остаток	<u>1318,85889</u> (местный бюджет) <hr/> (областной бюджет)			-
	Всего по программе	33954,301 24251,851 (обл б.) 9702,450 (мест б)	32082,186 23758,825 (обл б.) 8323,361 (мест б)		

Из 15 мероприятий выполнены 15 (100 %).

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

N п/п	Наименование показателей	Единица из- мере- ния	Значение показателей			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшеству- ющий отчетному	отчетный год			
				план	факт		
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	3,628	2,8	2,8	100	
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	90,19	83,055	74,7	111,2	
3	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП	%	6,6	7	3	233,3	
4	Охват профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения дошкольных и школьных учреждений Пижанского района	%	100	100	100	100	
5	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	293,9	292,6	292,6	100	

Из 5 показателей выполнены 5 (100 %).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы.